

SPRAWOZDANIE Z PLANU DZIAŁALNOŚCI
ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
W LATACH 2020-2023

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji

Lp	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze zadania służące realizacji celu		Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec okresu, którego dotyczy plan	osiągnięta wartość na koniec okresu, którego dotyczy sprawozdanie			
1	2	3	4	5	6		7
1	Inwestycje budowlane kubaturowe i niekubaturowe	% wykonania	100%	-	1.1.	Modernizacja budynku szpitalnego przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147 na potrzeby bloku operacyjnego oraz oddziałów urazowo-ortopedycznych, reumatologii, chirurgii ręki i rehabilitacji dziecięcej wraz z apteką szpitalną. To zapewni wprowadzenie nowoczesnej i na wysokim poziomie działalności leczniczej i rehabilitacyjnej przy pomocy wysokiej jakości aparatury i sprzętu	Zadanie zostało połączone z pkt. 1.2.
				30%	1.2.	Rozbudowa i dostosowanie budynków Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi na terenie pomiędzy ulicami: 28 Czerwca 1956 i Krzyżowej, poprzez włączenie do WRPO na lata 2014-2020, w celu rozszerzenia możliwości i jakości świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, kierowanych do społeczeństwa regionu i m. Poznania w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej	Przeprowadzenie konkursu na wybór wykonawcy projektu. Zwycięzca konkursu wykonał projekt na podstawie, którego w postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót budowlanych. Firma rozpoczęła prace budowlane części gwarantowanej.
				20%	1.3.	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków (sygnalizacja pożaru, sieć hydrantowa itp.)	Wykonano ekspertyzę techniczną p-poż., na podstawie której sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych wykonywane są poszczególne zadania.
				100%	1.4.	Sieć komputerowa rozbudowa i modernizacja	Zakup i wymiana urządzeń sieciowych. Wymiana połączeń światłowodowych łączących punkty dystrybucyjne. Zakup urządzenia zapewniającego kompleksową ochronę w zakresie komunikacji e-mailowej. Zakup narzędzia do zarządzania tożsamością i dostępem w sieciach komputerowych. Przygotowanie infrastruktury sieciowej pod zapasową serwerownię. Zakup urządzenia dostępowego na potrzeby pracy zdalnej.
				100%	1.5.	Modernizacja instalacji i urządzeń elektrycznych	Zadanie to zostało połączone z pkt. 1.6
				100%	1.6.	Modernizacja wszystkich WLZ w Budynku Ortopedii i Rehabilitacji + obwody gwarantowane do sieci komputerowej	Wykonanie projektu przeniesienia agregatu prądotwórczego. Na podstawie postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót i zrealizowano zadanie w całości.
				10%	1.7.	Modernizacja systemu kanalizacji na terenie Szpitala	Wykonanie projektu modernizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Szpitala, wykonanie projektu przebudowy zjazdu od ulicy Krzyżowej oraz wykonanie przebudowy tego zjazdu w celu posadowienia zbiorników bezodpływowych wód deszczowych oraz doprowadzenia kanalizacji ściekowej do ul. Dolna Wilda

DOKUMENTACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORSK

Lp	Cel	Mierniki określające stopień realizacji celu			Najważniejsze zadania służące realizacji celu		Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
		nazwa	planowana wartość do osiągnięcia na koniec okresu, którego dotyczy plan	osiągnięta wartość na koniec okresu, którego dotyczy sprawozdanie			
1	2	3	4	5	6		7
1	Inwestycje budowlane kubaturowe i niekubaturowe	% wykonania	100%	1%	1.8.	Termomodernizacja obiektów szpitalnych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Złożono wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w wyniku czego Szpital pozyskał na realizację zadania dotację o wartości 26 190 273 zł i pożyczkę 2 933 330 zł.
2	Utrzymanie certyfikatu akredytacji	tak lub nie	TAK	TAK	2.1.	Utrzymanie certyfikatu akredytacji na kolejne trzy lata	W dniu 02.06.2022r. Szpital otrzymał kolejny certyfikat akredytacyjny dotyczący leczenia szpitalnego na okres trzech lat.

Opracowane przez:
mgr Anna Kominek
Specjalista
ds. Kontroli Zarządczej

Sprawdzone przez:
mgr Monika Bajon
Kierownik
Działu Kontrolingu i Akredytacji

mgr Sylwia Konieczna
Główny Księgowy

mgr Jarosław Woźniak
Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych

Zatwierdzone przez:
dr n.med. Przemysław Daroszewski
Dyrektor Szpitala

data: 18.03.2024

data:

data:

data:

data:

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	61107.146292.176134
Nazwa dokumentu	Sprawozdanie z planu działalności ORSK 2020-2023.pdf
Tytuł dokumentu	Sprawozdanie z planu działalności ORSK 2020-2023
Sygnatura dokumentu	DKA.091.3.2024
Data dokumentu	2024-03-21 09:40:24
Skrót dokumentu	71907EFCA95E2705BA3635B23889F837B675E0C4
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2024-03-21
Sygnatariusz	Sylwia Maria Konieczna
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-03-21
Sygnatariusz	Jarosław Piotr Woźniak
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-03-21
Sygnatariusz	Przemysław Leon Daroszewski
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Bajon Monika, 2024-03-21 07:19:50, wersja 1.0 (Kierownik, Dział Kontrolingu i Akredytacji (DKA), Dział Kontrolingu i Akredytacji (DKA)) Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
	EZD 3.116.9.9.
Data wydruku:	2024-03-22 08:34:30
Autor wydruku:	Bąk Magdalena